آدرس: فارس-شیراز بلوار ارم پردیس دانشگاه شیراز آسانسور خوابگاه دستغیب آسانسور E1(سمت راست)

اسکوی ضربه گیر کابین و وزنه تعادل مناسب و استاندارد نمیباشد 2- ضربه گیر کابین و وزنه تعادل مناسب نمیباشد 3-حداقل عمق چاه100*60*50جاهک مهیا نمیباشد اسپینی زیر درب کابین نصب نمیباشد 5-دیوار چاه ریزشی و گردو غبار زا میباشد 6-روشنایی چاه در فواصل حداقل 7 متری نصب گردد7-حداقل روشنایی جاهک مهیا نمیباشد، روشنایی در فاصله لبه سری کف جاهک و سقف چاه 8- کلید توقف اضطراری در جاهک موجود نمیباشد 9- پریز ارت دار در جاهک نصب گردد 10-ریل کابین و براکت آن در مصالح مدفون میباشد 12- دیوار جداساز درون جاهک تکمیل گردد13-علایم موتورخانه مشترک در طبقات و موتورخانه نصب گردد 14-پوشش حفره های دیواره جاهک و چاه 15- قفل درب های طبقات فاقد استاندارد میباشد 16-نصب کفشک کمکی وزنه تعادل 17-کلیه پلاکی ها و دستورالعمل ها در مناطق مورد نیاز (جاهک،کابین،موتورخانه) نصب گردد 18- زنگ خطر موتور کابین و نمایشگر داخل کابین عملکرد ندارد 19-نصب دستگیره درون کابین ناخوری سیل کابین نصب گردد ،دیواره کابین اصلاح گردد 20-نصب سینی زیر درب طبقات به صورت استاندارد 21-فاصله لبه ها با چارچوب بیشتر از 6mm میباشد. 22-تراز کابین با طبقات بیشتر از 10mm میباشد 23-حذف یاخور جلو درب طبقات با نصب منفی 24-نصب ارت 5 گانه تجهیزات(کابین،موتور،کاوتر،تابلو،چاه) 25- فاصله استاندارد کابین با طبقات بیش از 35 سانتیمتر است 26- گلند سیم های ورودی به کابین 27-نصب دستورالعمل به موتورخانه از نوع آجر با علایم راهنما میباشد گردد 28- تیور سیمهای دیواره چاه وسیمهای روی کابین از داخل جرطوبی 29- نصب مهار افقی رای وزنه تعادلی 30-بکسل نبودن کشش بکسل های مکانیزم متعادل کننده کشش بکسل نصب اورلود دیجیتال 31-مرتب سازی و نسل کشی سیم های ورودی به تابلو فرمان 32-خند رنگ کنسول های فلزی 33-عدم عملکرد مناسب تابلو رویزیون روی کابین 34-تابلو فرمان و پیچه فاز فاقد عملکرد صحیح میباشد 35- گردو غبار را بودن کف و دیواره موتورخانه 36-سیم های عبوری از کف موتورخانه از داکت یا کانال فلزی عبورداده شود 37- پوشش حفره های دیواره موتورخانه 38-حداقل روشنایی 200لوکس موتورخانه مهیا نمیباشد 39-تهویه مناسب جهت موتورخانه 40- تعویض چهار قطعه ایمنی (بافرها ، قفل درب طبقات ، پاراشوت ، گاورنر) به علت فرسودگی ،فاقد استاندارد بودن وعدم عملکرد مناسب 41-اگزوز موتور عملکرد مطلوب ندارد 42- شیار فلکه موتور دارای خوردگی میباشد.

43-فلاپیول جهت نجات اضطراری دستی موجود نمیباشد نصب دستورالعمل نجات درون موتورخانه 44-سیستم نجات اوت با توجه به عدم وجود ساختمان (نجات اضطراری خودکار)نصب گردد45-سگمنت نمراتور طبقات عدد صحیح سقف را نشان نمیدهد اسپینی درون کابین باید دارای سه پریل جهت افراد نابینا باشد 46-نصب صحیح زنجیر جبران (نصب توسط شابورتر درون جاهک)47-باتوجه به طول حرک کابین که بیش از 30 متر میباشد نصب آبفون جهت ارتباط کابین با موتورخانه

مسئولان مستندات مربوط به استحکام بند توسط کارشناس رسمی دادگستری با توجه به فاقد پروانه بودن ساختمان.

مسئولان نامه بالاترین مقام مسئول در خصوص عدم وجود پروانه و تاریخ ساخت ساختمان و [illegible]